

# 贵州省满帮公益基金会文件

满帮公益结项〔2023〕002号

## 高辛庄村电气设备安装工程项目 结项报告

执行机构：天津市红十字会

开展时间：2023年4-10月

二〇二三年十一月

## 一、项目概述

烈日之下，许多村民在田间劳作。高辛庄村存在不同程度的旱情，许多田地由于没有水源，电不够用，村民抽水缓减旱情成了问题，所以村民对电的需求特别大，急村民之所急、帮村民之所需、解村民之所困，此次免费新增压器抗旱行动，满足 19 眼农田灌溉机井用电，确保全村六百余亩地粮食、蔬菜增产增收，将使高辛庄村委会村民直接受益。

## 二、项目执行过程

### 1、项目执行情况

“注意，变压器再往左边移一点，好，慢慢放在台架上。”高辛庄村就出现了一片忙碌的景象。村道上施工机械、工程车、材料有序摆放，村委会正在组织工作人员指挥吊车吊装变压器。

随着村民养殖的大力发展，农村养殖用电需求越来越大，每到用电集中的时候，就会出现过负荷运行的情况，影响农田灌溉、养殖户大型饲料设备的连续用电，再加上天气逐渐炎热，原有变压器容量在负荷集中使用时，不能够满足养殖户发展的需求。

该村挂职干部在走访过程中了解到这一情况后，第一时间拿出解决方案更换新变压器。

“以后用电再也不会受影响了，电压更稳了，用电更安心了。”村民们感激地说道。

近年来，为保障供电安全稳定，每到用电高峰期，高辛庄村都不断加大用电隐患排查力度，对变压器运行状况、负荷进行监测，并对配变设备过载情况进行摸底排查，对可能存在过载的配变进行增容改造，逐步优化电网网架结构。

此次变压器增容，不仅缓解了当地村民的供电负荷压力，还为接下来的农忙保电打下了坚实的基础。下一步，高辛庄村将继续加大对辖区客户安全用电、节约用电的宣传力度，确保村民生活生产用电更加可靠稳定，为乡村经济发展增添新动力。

### 2、计划与实际达成对照表

项目内容	(整个周期) 计划达成	(截至末期) 实际已达成	完成情况
------	-------------	--------------	------

招投标	确认具体工程项目供应商	招标完成	已完成
采购安装	100kVA 变台安装	安装完成	已完成
验收	100kVA 变台安装验收	验收完成	已完成

### 3、 预算执行情况

总计 150000 元，大写拾伍万元整。

### 4、 项目变更情况（如有，请说明变更情况）

无

## 三、 项目经验总结

近年来，随着村民生产生活电气化水平的长足发展，空调、微波炉、电磁灶等大功率电器逐渐普及，导致部分变压器无法满足村民用电需求。为切实解决用电问题，确保村民能用上舒心电、满意电，新增 100kVA 变台，真正把便利与关怀送到千家万户，为群众充上“满格电”。

变压器安装施工现场呈现出一片繁忙的景象，施工人员、吊车全部到位，大家分工合作，在做好一切安全措施后，10 多名电力施工人员“全副武装”，立即投入到施工中，切割、拧螺丝、搬运。

新增 100kVA 变台工作，只是当地为群众办实事的一个缩影。同时还开展入户走访活动，了解特殊客户用电需求，做好用电宣传工作，指导用户安全、科学用电，以贴心服务营造良好的用电环境，确保群众能用电无忧。

村委会也表示将努力践行党的二十大精神，持续提升邻水电网供电能力，全力做好迎峰度冬保电工作，确保村民人民用上优质电、可靠电。

## 四、 项目的可持续性与创新性

随着生活水平的不断提高，群众的生产生活用电需求也日益增长。由于现有供电设施难以满足用电需求，群众生产生活受到影响，完善电力设施势在必行。

为持续巩固拓展党史学习教育成果，解决群众这一“急难盼愁”问题，政府高度重视，通过多次进行沟通协调、实地勘查，快速制定了解决方案。群众利益无小事，一枝一叶总关情，作为公益组织将继续坚持为民务实、为民解忧，为群众办实事、解难题，促进党史学习教育成果转化成为实干动力，不断提升广大群众的获得感、幸福感、安全感。